

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA																													
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS DE MAYO A DICIEMBRE AÑO 2015																													
No	NOMBRE DEL PROYECTO	DIRECCION EN REFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD	ACTA/ACUERDO Y FECHA DE APROBACION	MODALIDAD	FONDO	Número Cuenta Bancaria	MONTO APROBADO MAS ADENDA	GASTO REAL MATERIAL- HERRAM. IMPREV.	GASTO REAL DE MANO DE OBRA	TOTAL DE GASTO DEL PROYECTO	DIFERENCIA DEL PROYECTO	FECHA ORDEN DE INICIO	ADMOR DEL CONTRATO	AVANCES								ACTA RECEPCION PRELIMINAL	ACTA RECEPCION FINAL	INFORMES FINAL	MEMORIA DE CALCULO	PLANO O DISEÑO COMO TERMINADO	INFORME FINANCIERO FINAL	ACUERDO DE CIERRE BANCARIO	LIQUIDACION DEL PROYECTO
														1ER	2DO	3RO	4TO	5TO	6TO	7TO	8VO								
1	Mejoramiento del parque MORAN	A 2 MTS DE LA MUNICIPALIDAD	Acta # 11, Acuerdo # 11 01/sep/15 (adenda)	Administración	75%	577-001586-4	\$ 21,023.06	\$ 9,379.17	\$ 10,220.00	\$ 19,599.17	\$ 1,423.89	04-may-15	Carmen Elena Peñate y resp. Ejecución Ing. Irwin Batres	40% (techo cancha BKB)	80% (Techo de cancha BKB)	100% (techo cancha BKB)	40%	60%	80%	95%	100%	No aplica	16-oct-15	entregado el 19/04/16	entregado el 19/04/16	entregado el 19/04/16	Elaborado en Dic/15 (pend. Firma UACI)	NO TENGO	
2	Construcción del Sistema de Aguas Negras del Pasaje CEREN	A 500 MTS AL SUR DE LA MUNICIPALIDAD	Acta # 06, Acuerdo # 09 07/jul/15	Administración	75%	577-001598-8	\$ 15,041.26	\$ 2,919.75	\$ 8,139.50	\$ 11,059.25	\$ 3,982.01	20-jul-15	Carmen Elena Peñate y Resp. Ejecución Ing. Irwin Batres	50%	100%	50%	100%					No aplica	30-oct-15	Entregado	entregado	entregado	Elaborado en Dic/15 (pend. Firma UACI)	Acta # 15, Acuerdo 19 03/nov/15	
3	Bacheo de pavimentos en el CENTRO URBANO de Nejapa	CENTRO DEL MUNICIPIO	Acta # 06, Acuerdo # 10 07/jul/15	Administración	75%	577-001597-7	\$ 10,080.00	\$ 4,698.13	\$ 2,674.00	\$ 7,372.13	\$ 2,707.87	13-jul-15	Carmen Elena Peñate y Resp. Ejecución Ing. Irwin Batres	45%	82%	100%						No aplica	25-sep-15	Entregado	entregado	entregado	Elaborada en Nov./15 (pend. Firma UACI)	Acta # 15, Acuerdo 19 03/nov/15	
4	Canalización de Aguas Lluvias en el Sector de El Relampago, Cantón El Bonete	ZONA NORTE,	Acta # 07, Acuerdo # 13 21/jul/15	75% FODES administrativo	75%	577-001599-9	\$ 5,000.00	\$ 841.70	\$ 2,674.00	\$ 3,515.70	\$ 1,484.30	27-jul-15	Carmen Elena Peñate y Resp. Ejecución Ing. Irwin Batres	55%	100%				r			No aplica	07-ago-15	Entregado	entregado	entregado	Elaborado en Dic/15 (pend. Firma UACI)	Acta # 15, Acuerdo 19 03/nov/15	
5	Cambio de Techos en comunidad NUEVO FERROCARRIL - Fase 2	ZONA SUR, 8 KM A DISTANCIA DE LA MUNICIPALIDAD	Acta # 08, Acuerdo # 07 11/Ago/15	75% FODES administrativo	75%	577-001607-3	\$ 15,039.44	\$ 8,372.50	\$ 2,467.50	\$ 10,840.00	\$ 4,199.44	14-sep-15	Carmen Elena Peñate y Resp. Ejecución Ing. Irwin Batres	80%	100%							No aplica	22-oct-15	Entregado	entregado	entregado	Elaborado el 14/Abr/16 (pend. Firma TESORERA, UACI, ALCALDE, UEOC)	Acta # 15, Acuerdo 19 03/nov/15	
6	Reconstrucción de Muros de Mampostería de piedra de varios Puentes y obras hidráulicas de paso en el Municipio de Nejapa	ZONA NORTE, 1.5 KM A DISTANCIA DE LA MUNICIPALIDAD	Acta # 11, Acuerdo # 13 01/Sept/15 Acta # 13, Acuerdo # 14 07/Oct/15 (ampliación)	75% FODES administrativo	75%	577-001616-4	\$ 21,094.00	\$ 8,892.08	\$ 8,890.00	\$ 17,782.08	\$ 3,311.92	07-sep-15	Carmen Elena Peñate	53%	76.50%	100%						No aplica	30-nov-15	Entregado el 22/02/16	Entregado el 22/02/16	Entregado el 22/02/16	Elaborado el 20/Abr/16 (pend. Firma TESORERA, UACI, ALCALDE, UEOC)	NO TENGO	
7	Canalización de Aguas Lluvias comunidad EL BONETE, Cantón El Bonete		Acta # 14, Acuerdo # 10 20/Oct/15 Acta # 16, Acuerdo # 15 17/Nov./15 (adenda)	Administración	75%	577-001627-7	\$ 8,295.54	\$ 1,649.70	\$ 5,618.16	\$ 7,267.86	\$ 1,027.68	18-nov-15	Carmen Elena Peñate	30%	48%	100%						15-ene-16	Entregado el 22/02/16	Entregado el 22/02/16	Entregado el 22/02/16	Elaborado el 20/Abr/16 (pend. Firma TESORERA, UACI, ALCALDE, UEOC)	NO TENGO		
8	Remodelación del Techo del Restaurante los Ranchos Ampliación de Remodelación del Techo Restaurante Los Ranchos	500 MTS DE LA MUNICIPALIDAD AL NORTE	Acta # 16, Acuerdo # 14 18/Nov./15 Acta # 03, Acuerdo # 10 27/Ene./2016 (Ampliación)	Administración Administración	75% 75%	577-001628-8	\$ 18,761.60 \$ 8,293.70	#REF! #REF!	#REF! #REF!	#REF! #REF!	#REF! #REF!	23/11/2015	Carmen Elena Peñate e Ing. Rolando Machuca /supervisor externo	5%	16.50%	16.50%	42.50%	83.00%	91.00%	100%	115%	NO aplica	11-abr	recibido el 08/Abr/16	recibido el 08/Abr/16	recibido el 08/Abr/16	Elaborado y firmado 06/Ab/16		